

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 2 квартал 2024 года по источникам 2023г., млн. рублей с НДС

Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин
08.08.2024г.



№	Наименование объекта	Остаток финансирования на начало года	Объем финансирования												Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн.руб.		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.		Остаток профинансирования по результатам отчетного периода		Отклонение в %		в т.ч. за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной НСД	уточнения стоимости по результатам закупочных договоров
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчетный период	всего	за отчетный период	результат ам отчетного периода	млн.руб.	%					
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт												
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,000	78,967	0,000	0,000	0,000	0,000	11,381	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%				
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №5, протяженностью 0,8км в р.п. Вешкайма, Вешкаймского района, Ульяновской области	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%				
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №5, протяженностью 1,76км в р.п. Вешкайма, Вешкаймского района, Ульяновской области	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%				
2	Новое строительство	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%				
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%				
2.2	Прочее новое строительство:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%				
3.	Прочие мероприятия	0,000	78,967	0,000	0,000	0,000	0,000	11,381	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%				
3.1	Организация ИСУЭ	0,000	57,776	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%				
3.2	Приобретение вычислительной и оргтехники, спец.техники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%				
3.3	Приобретение зданий, участков и сооружений	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%				
3.4	Приобретение автотранспортной техники и спецтехники	0,000	21,191	0,000	0,000	0,000	0,000	11,381	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%				
3.4.1	Легковой автомобиль класса В	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%				
3.4.2	Легковой автомобиль класса С	0,000	3,376	0,000	0,000	0,000	0,000	3,376	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%				
3.4.3	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390995	0,000	4,785	0,000	0,000	0,000	0,000	4,785	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%				
3.4.4	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390945	0,000	3,220	0,000	0,000	0,000	0,000	3,220	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%				
3.4.5	Автоподъемник Чайка-Scage T3.18 на базе ГАЗ Некс, 4х2	0,000	9,810	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%				
3.5	Приобретение прочего оборудования	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%				
3.5.1	Аппарат фильтрации воды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%				
3.5.2	Робот-гребнер "Тонд"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%				

Исполнительный директор
П.А. Бросайло
Заместитель генерального директора по логистике и транспорту
К.Н. Свешников
Начальник УТЭ
И.Г. Самойлов

Искр.Р. Нискомов

(Handwritten signature)

(Large handwritten signature)

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 2 квартал 2024 года по источникам 2023, млн. рублей без НДС

Утверждено
Генеральный директор
С.С. Мизюкин
14/08/2024г.

№	Наименование объекта	Планиров. объем освоения, млн. руб. (II квартал)				Фактически освоено, млн. руб. (II квартал)				Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.				Технические характеристики совмещенных объектов						
		всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего	в том числе:			генерирующие объекты		подстанции		линии электропередач		иные объекты
			ПИР	СМР	оборудование и материалы		ПИР	СМР	оборудование и материалы		ПИР	СМР	оборудование и материалы	тип	мощность	тип	мощность	тип	мощность	
ВСЕГО		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ГТП №9, протяженностью 0,8км в д. Вешайка, Вешайского района, Ульяновской области	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ГТП №5, протяженностью 1,7км в д. Вешайка, Вешайского района, Ульяновской области	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
2	Новое строительство	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
2.2	Прочие новые строительства:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
3	Прочие мероприятия	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
3.1	Организация ИСУЭ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
3.2	Привнесение вычислительной и оргтехники/спецтехники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
3.3	Привнесение зданий, участков и сооружений	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
3.4	Привнесение автотранспортной техники и спецтехники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
3.4.1	Легковой автомобиль класса В	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
3.4.2	Легковой автомобиль класса С	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
3.4.3	Грузовомежгородской автомобиль УАЗ 3909Г5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
3.4.4	Грузовомежгородской автомобиль УАЗ 3909Г5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
3.4.5	Автомобили Toyota-Solara T118 на базе ГАЗ Next, 4x2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
3.5	Привнесение прочего оборудования	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
3.5.1	Амфира фидрацион вода	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
3.5.2	Робот-пылесос "Tosin"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							

Исполнительный директор
Заместитель генерального директора по логистике и транспорту
Начальник УТЭ

П.А. Просвято
К.Н. Севяшников
И.Г. Самойлов



Исполнитель
П.П. Иванов



**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 2 квартал 2024 года по источникам 2023г, млн. рублей без НДС**

Утверждено
Генеральный директор
С.С. Мизонин
14.08.2024 года
МП

№ №	Источник финансирования	Объем освоения								Причины отклонений		
		всего		I кв.		II кв.		III кв.			IV кв.	
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	65,806	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,484	0,000	56,322	0,000	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	65,806	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,484		56,322		Расходы на финансирование капитальных вложений из прибыли в сумме 65 805,59 тыс.руб. были исключены экспертами Агентства при утверждении НВВ АО «УСК» на 2023 год. Данные расходы включены экспертами Агентства при утверждении НВВ АО «УСК» на 2024г как недополученные доходы по решению суда за 2023г.
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе											
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
1.4.1.	в т.ч. средства дольщиков											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	65,806	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,484	0,000	56,322	0,000	
	для ОГ/ПТК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** Накопительный итог за год

Исполнительный директор

П.А. Бросайло



Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" (2 квартал 2024 года по источникам 2023г)

Утверждено
Генеральный директор
С.С. Мизонин
2024 года
М.П.

№№ пп	Наименование проекта	Ввод мощностей												Вывод мощностей											
		план *						факт						план *						факт					
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год				
1	ВСЕГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1	Техническое перевооружение и реконструкция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП №9, протяженностью 0,8км в р.п. Вешкайма, Вешкаймского района, Ульяновской области	-	-	-	-/-0,8/-	-/-0,8/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП №5, протяженностью 1,76км в р.п. Вешкайма, Вешкаймского района, Ульяновской области	-	-	-	-/-1,76/-	-/-1,76/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	Новое строительство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.2	Прочее новое строительство:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Главный инженер

С.А. Ефремов




Финансовые показатели
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 2 кв. 2024г. по источникам 2023г. млн.руб

Утверждаю
Генеральный директор

С.С. Мизонин

" 14 " 08 2024г. М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец II квартала 2023 года/ за II квартал 2023 года
1	2	3
Выручка	455,792	453,749
Чистая прибыль	50,557	59,728
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)	50,557	59,728
ЕБИТДА	90,416	99,605
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	109,325	102,781
покупатели и заказчики	85,338	79,280
авансы выданные		
Собственный капитал	516,022	491,807
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства),	40,109	37,054
кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	0	0
прочее	40,109	37,054
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	212,258	197,292
кредиты и займы*	100 / 0	0
кредиторская задолженность	194,207	179,528
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	65,806	110,023
Профинансировано на отчетную дату	0,000	0,496
Обеспеченность источниками финансирования	-65,806	-109,527
Дефицит финансирования	0	0
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2024г.	303,764	294,515
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Исполнительный директор

П.А. Бросайло

Исполнитель
Р.Р. Низамова

Отчет о техническом состоянии объекта
инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 2 квартал 2024 года по источникам 2023 года

Утверждаю

Генеральный директор

С.С. Мизонин

(подпись)

2024 года

М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утверждена проектно-сметная документация (+; -)	заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	оформлен в соответствии с законодательством (+; -)	разрешение на строительство (+; -)
2.2.	Прочее новое строительство:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.10		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Главный инженер

С.А. Ефремов