

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 2 квартал 2024 года, млн. рублей с НДС

Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин
2024г.

№	Наименование объекта	Остаток цена стоимос ть на начало года	Объем финансирования								Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн.руб.		Выделено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.		Остаток профили ам результат по периода млн.руб.	Отклонение % в % к в.с. за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам заклученных договоров								
			всего	план	факт	1 кв.	план	факт	2 кв.	план	факт	3 кв.	план	факт				всего	за отчетный период	всего	за отчетный период				
	ВСЕГО	18,086	128,613	18,086	26,193	8,262	45,397	9,824	31,502	0,000	25,521	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-53,504	-74,74%			
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,000	5,793	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,793	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%			
1.1	Реконструкция ВЛ-10кВ в/д №17, протяженность 1,84км в р.п. Вешкайно, Вешкайского района, Ульяновской области	0,000	5,793	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,793	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%			
2	Новое строительство	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%			
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																								
2.2	Прочее новое строительство:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%			
3.	Прочие мероприятия	18,086	122,820	18,086	26,193	8,262	45,397	9,824	31,502	0,000	19,728	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-53,504	-74,74%			
3.1	Организация ИСУЭ	18,086	104,696	18,086	18,086	8,262	37,290	9,824	29,592	0,000	19,728	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-37,290	-67,34%			
3.2	Приобретение вычислительной и оргтехники, спец. техники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%			
3.2.1	Сервер с операционной системой	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%			
3.3	Приобретение зданий, участков и сооружений																								
3.4	Приобретение автотранспортной техники и спецтехники	0,000	18,12	0,000	8,111	0,000	8,111	0,000	1,910	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,214	-16,214	-100,00%		
3.4.1	Легковой автомобиль класса С	0,000	1,910	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,910	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%		
3.4.2	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390995	0,000	5,644	0,000	2,822	0,000	2,822	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,644	-5,644	-100,00%		
3.4.3	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390945	0,000	3,936	0,000	1,968	0,000	1,968	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,936	-3,936	-100,00%		
3.4.4	Автоподъемник Тэйкс-Соусе Т318 на базе ГАЗ Next, 4х2	0,000	6,534	0,000	3,317	0,000	3,317	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,534	-6,534	-100,00%		
3.5	Приобретение прочего оборудования	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%		
3.5.1	Приобретение трансформаторов ТМГ-250 кВА	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%		
3.5.2	Приобретение трансформаторов ТМГ-400кВА	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%		
3.5.3	Многофункциональный прибор энергии СЕВ602	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%		

Исполнительный директор
П.А. Броскино
Заместитель генерального директора по логистике и транспорту
К.Н. Свешников
Главный инженер
С.А. Ефремов
Начальник УТЭ
И.Г. Самойлов

Иск Р.Р. Нисомов

Иск Р.Р. Нисомов



**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 2 квартал 2024 года, млн. рублей без НДС**

Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин
С.С. Мизонин
2024 года
МП


№ №	Источник финансирования	Объем освоения								Причины отклонений		
		всего		I кв.		II кв.		III кв.			IV кв.	
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	120,747	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,102	0,000	105,645	0,000	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	68,946	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		68,946		Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Министрства энергетики, ЖЭК и городской среды Ульяновской области от 23.09.2021 № 197-од. Расходы на финансирование капитальных вложений из прибыли в сумме 68 945,703 тыс.руб. исключены экспертами Агентства при утверждении НВВ АО «УСК» на 2024 год. В настоящее время проводится работа по обращению в суд общей юрисдикции с целью восстановления нарушенных законных прав, полученных органом тарифного регулирования.
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе											
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	51,801	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,102		36,699		В соответствии с утвержденным НВВ АО "УСК" на 2024г
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
1.4.1.	в т.ч. средства допмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организации											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование дивидента											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	120,747	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,102	0,000	105,645	0,000	
	для ОЭС/ТЭК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопительный итог за год.

Исполнительный директор

П.А. Бросайло

Исполнитель,
П.Р. Назаров



Отчет о вывозах/вылодах объектов инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" (2 квартал 2024 года)

Утверждено
Генеральный директор
С.С. Мизонин
2024 года
МП

№№ пп	Наименование проекта	Вывод мощностей												Вывод мощностей											
		план *						факт						план *						факт					
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год				
1	ВСЕГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1	Техническое перевооружение и реконструкция Реконструкция ВЛ-10кВ яч.№17, протяженностью 1,84км в р.п. Вешкайма, Вешкаймского района, Ульяновской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.1	Ульяновской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	Новое строительство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.1	Энергооборужение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.2	Прочее новое строительство:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Главный инженер

С.А. Ефремов

Финансовые показатели
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 2 кв. 2024г. млн.руб

Утверждаю
Генеральный директор

С.С. Мизонин

" 14 " 2024г. М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец II квартала 2023 года/ за II квартал 2023 года
1	2	3
Выручка	455,792	453,749
Чистая прибыль	50,557	59,728
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)	50,557	59,728
ЕБИТДА	90,416	99,605
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	109,325	102,781
покупатели и заказчики	85,338	79,280
авансы выданные		
Собственный капитал	516,022	491,807
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства),	40,109	37,054
кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	0	0
прочее	40,109	37,054
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	212,258	197,292
кредиты и займы*	100 / 0	0
кредиторская задолженность	194,207	179,528
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной	128,613	110,023
Профинансировано на отчетную дату	18,086	0,496
Обеспеченность источниками финансирования	-110,527	-109,527
Дефицит финансирования	0	0
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2024г.	303,764	294,515
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Исполнительный директор

П.А. Бросайло

Исполнитель
Р.Р. Низамова

Отчет о техническом состоянии объекта
инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 2 квартал 2024 года

Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин
(подпись)
" 14 " 2024 года
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утверждена проектно-сметная документация (+; -)	заключено экспертное заключение Роснефтегаза (+; -)	оформлен в соответствии с законодательством земельный участок (+; -)	разрешение на строительство (+; -)
2.2.	Прочее новое строительство:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.10		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Главный инженер



С.А. Ефремов