

M.I.T.

[Signature]

[Handwritten signature]

П.А. Бросайло
К.Н. Сенинников
С.А. Ефремов
И.Г. Самойлов

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 4 квартал 2024 года, млн. рублей без НДС

Утверждено

1. Сержановский директор
С.С. Милошин

13.10.2025



№	Наименование объекта	Планируемые расходы, млн. руб. (IV квартал)				Фактически освоено, млн. руб. (IV квартал)				Отклонение фактической стоимости работ от планируемой стоимости, млн. руб.										Техническое задание на выполнение работ									
		в том числе:				в том числе:				в том числе:										по исполнению работ									
		всего	ПИР	СМР	оборудована и прочие материалы	всего	ПИР	СМР	оборудована и прочие материалы	всего	ПИР	СМР	оборудована и прочие материалы	по исполнению работ	по исполнению работ	по исполнению работ	по исполнению работ	по исполнению работ	по исполнению работ	по исполнению работ	по исполнению работ	по исполнению работ	по исполнению работ	по исполнению работ	по исполнению работ	по исполнению работ	по исполнению работ	по исполнению работ	по исполнению работ
	Всего	209,617	0,000	181,247	0,000	28,371	140,664	0,000	127,433	0,000	-48,954	0,000	-53,814	0,000	-15,140														
1	Техническое перевооружение и реконструкция	2,221	0,000	2,221	0,000	0,000	1,912	0,000	1,912	0,000	-4,309	0,000	-4,309	0,000	0,000														
1.1	Техническое перевооружение 3111 №10, ул. Свободы 13, ул. "Рябины", в п.п. Чердаклы, Чердаклинского района, Ульяновской обл., Трансформатор ТМТ-250кВ/В	0,343	0,000	0,343	0,000	0,000	0,267	0,000	0,267	0,000	-0,077	0,000	-0,077	0,000	0,000														
1.2	Техническое перевооружение 3111 №14, ул. Советская 10 в п.п. Чердаклы, Чердаклинского района, Ульяновской обл., Трансформатор ТМТ-250кВ/В	0,343	0,000	0,343	0,000	0,000	0,371	0,000	0,371	0,000	0,027	0,000	0,027	0,000	0,000														
1.3	Техническое перевооружение КТП №11, ул. Октябрьская 68 в п.п. Чердаклы, Чердаклинского района, Ульяновской обл., Трансформатор ТМТ-250кВ/В	0,343	0,000	0,343	0,000	0,000	0,267	0,000	0,267	0,000	-0,077	0,000	-0,077	0,000	0,000														
1.4	Техническое перевооружение 3111 №13, ул. Космонавта 17 в п.п. Чердаклы, Чердаклинского района, Ульяновской обл., Трансформатор ТМТ-400кВ/В	0,397	0,000	0,397	0,000	0,000	0,371	0,000	0,371	0,000	-0,026	0,000	-0,026	0,000	0,000														
1.5	Техническое перевооружение 3111 №10, ул. Пилотская 32 в п.п. Чердаклы, Чердаклинского района, Ульяновской обл., Трансформатор ТМТ-400кВ/В	0,397	0,000	0,397	0,000	0,000	0,371	0,000	0,371	0,000	-0,026	0,000	-0,026	0,000	0,000														
1.6	Техническое перевооружение 3111 №13, ул. Садовая 3 в п.п. Чердаклы, Чердаклинского района, Ульяновской обл., Трансформатор ТМТ-400кВ/В	0,397	0,000	0,397	0,000	0,000	0,267	0,000	0,267	0,000	-0,130	0,000	-0,130	0,000	0,000														
2	Новое строительство	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
2.2	Прочее новое строительство:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
3	Прочие мероприятия	207,396	0,000	179,025	0,000	28,371	138,752	0,000	125,521	0,000	-68,644	0,000	-53,505	0,000	-15,140														
3.1	Организация ИСУЭ	101,046	0,000	101,046	0,000	0,000	47,588	0,000	47,588	0,000	-53,458	0,000	-53,458	0,000	0,000														
3.1	Организация ИСУЭ (ремонтная работа 2022)	29,599	0,000	29,599	0,000	0,000	29,599	0,000	29,599	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
3.1	Организация ИСУЭ (ремонтная работа 2023)	48,381	0,000	48,381	0,000	0,000	48,381	0,000	48,381	0,000	-0,047	0,000	-0,047	0,000	0,000														
3.2	Проектирование, лицензирование и строительство, установка	1,088	0,000	0,000	0,000	1,088	1,080	0,000	1,080	0,000	-0,008	0,000	0,000	0,000	-0,008														
3.2.1	Сервис с оптической сетью	1,088	0,000	0,000	0,000	1,088	1,080	0,000	1,080	0,000	-0,008	0,000	0,000	0,000	-0,008														
3.3	Проектирование, установка и сооружение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
3.4	Проектирование, установка и сооружение	25,836	0,000	0,000	0,000	25,836	10,658	0,000	10,658	0,000	-15,178	0,000	0,000	0,000	-15,178														
3.4.1	Детский автомобиль, класса С (ремонтная работа 2023)	0,000				0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
3.4.2	Грузопассажирский автомобиль, УАЗ 390995	4,168				4,168	0,000			0,000	-4,168	0,000	0,000	0,000	-4,168														
3.4.3	Грузопассажирский автомобиль, УАЗ 390995 (ремонтная работа 2022)	3,986				3,986	3,986			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
3.4.4	Грузопассажирский автомобиль, УАЗ 390995 (ремонтная работа 2023)	3,986				3,986	3,986			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
3.4.5	Грузопассажирский автомобиль, УАЗ 390945	2,865				2,865	0,000			0,000	-2,865	0,000	0,000	0,000	-2,865														
3.4.6	Грузопассажирский автомобиль, УАЗ 390945 (ремонтная работа 2022)	0,000				0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
3.4.7	Грузопассажирский автомобиль, УАЗ 390945 (ремонтная работа 2023)	2,687				2,687	2,687			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
3.4.8	Автомобиль, Чайка-Saiger T318 на базе ГАЗ-Сад-443 Next	8,146				8,146	0,000			0,000	-8,146	0,000	0,000	0,000	-8,146														
3.4.9	Автомобиль, Чайка-Saiger T318 на базе ГАЗ-Сад-443 Next	0,000				0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
3.4.10	Автомобиль, Чайка-Saiger T318 на базе ГАЗ-Сад-443 Next	0,000				0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
3.5	Проектирование, установка и сооружение	1,447	0,000	0,000	0,000	1,447	1,493	0,000	0,000	0,000	0,047	0,000	0,000	0,000	0,047														
3.5.1	Робот-тренижер "Tosin" (ремонтная работа 2023)	0,233				0,233	0,280			0,047	0,047	0,000	0,000	0,000	0,047														
3.5.2	Миниоперационный прибор энергетика СЕ602	1,213				1,213	1,213			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														

Исполнительный директор
Заместитель генерального директора по логистике и транспорту
Главный инженер
Начальник УТЭ

П.А. Бросайло
К.Н. Соснинский
С.А. Ефремов
И.Г. Самойлов

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 4 квартал 2024 года, млн. рублей без НДС

Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин
2025 года
МП

№ №	Источники финансирования	Объем освоения												Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.				
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	249,940	180,986	0,000	5,420	0,000	24,218	17,446	10,684	232,493	140,664	АО "УСК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС УЛЫБИНСКИЙ РАЙОН ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА Расходы на финансирование КВ из прибыли в сумме 68 945,70 тыс.руб. исключены экспертами Агентства при утверждении НВВ АО «УСК» на 2024г. Исковое заявление об оспаривании нормативно-правовых актов в части исключения Прибыли на КВ из НВВ 2024г. удовлетворено в полном объеме, денежные средства включены в НВВ на 2025г. По решению областного Улыновского суда Агентством по регулированию цен и тарифов принято решение о включении прибыли на «капитальные вложения» в размере 129,193 млн.руб. в НВВ 2024г. за 2022 и 2023 годы АО «УСК» (административные дела от 24.11.2022г. № 3а-252/2022 и от 25.09.2023г. №3а253/2023).		
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	198,138	129,193	0,000	5,420	0,000	24,218	17,446	10,684	180,692	88,871			
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	68,946	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	68,946	0,000			
1.1.2.	в т.ч. прибыль по решению суда	129,193	129,193	0,000	5,420	0,000	24,218	17,446	10,684	111,747	88,871			
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)													
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации													
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей													
1.1.4.	Прочая прибыль													
1.2.	Амортизация	51,801	51,793	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	51,801	51,793			
1.2.2.	Прочая амортизация													
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет													
1.3.	Возврат НДС													
1.4.	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
1.4.1.	в т.ч. средства дозакисни													
1.5.	Остаток собственных средств на начало года													
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:													
2.1.	Кредиты													
2.2.	Облигационные займы													
2.3.	Займы организаций													
2.4.	Бюджетное финансирование													
2.5.	Средства внешних инвесторов													
2.6.	Использование лизинга													
2.7.	Прочие привлеченные средства													
	ВСЕГО источников финансирования	249,940	180,986	0,000	5,420	0,000	24,218	17,446	10,684	232,493	140,664			
	для ОГК/ПТК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год

Исполнительный директор

П.А. Бросайло

Исполнитель
П.Р. Пизанова

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" (4 квартал 2024 года)

Утверждаю

Генеральный директор
И.С. Мизонин

(Circular stamp: "УЛБСНД" / "ULBSND")

2010-01-01
-3M II.

[illegible]

Главный инженер

С.А. Ефремов

Финансовые показатели
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 4 кв. 2024г. млн.руб

Утверждаю

Генеральный директор

С.С. Мизонин

2024г. М.П.



Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец IV квартала 2023 года/за IV квартал 2023 года
1	2	3
Выручка	1 027,787	895,450
Чистая прибыль	127,260	33,387
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)	127,260	33,387
EBITDA	227,986	92,635
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	146,555945	126,473
покупатели и заказчики	124,242	103,166
авансы выданные		
Собственный капитал	592,433	465,466
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	51,882	38,380
кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	0	0
прочее (отложенные налоговые обязательства)	51,882	38,380
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	287,092751	247,533
кредиты и займы*	100 / 0	0
кредиторская задолженность	269,962	231,415
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной	260,738	110,023
Профинансировано на отчетную дату	70,599	50,756
Обеспеченность источниками финансирования	-190,140	-59,266
Дефицит финансирования (прибыль на кап.вложения 2024г, исключенная из НВВ 2024г)	68,946	65,806
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2024г.	305,340	217,933
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Исполнительный директор

П.А. Бросайло

Исполнитель
Р.Р. Низамова

Отчет о техническом состоянии объекта
инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 4 квартал 2024 года

Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин
(подпись)
02 2025 года
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации		
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)
2.2.	Прочее новое строительство:	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1	0	-	-	-	-	-	-	-	-

Главный инженер

С.А. Фремов