

Генеральный директор

С.С. МЫЗОННИК

M.T.

[illegible]

II.A. Epoca II

К.Н. Срединников

С.А. Ефремов

И.Г. Савойлов

O. E. Borzakov

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 2024 год, млн. рублей без НДС

Утверждено

Генеральный директор
С.С. Митин

16.03.2025г.

№	Наименование объектов	Плановый объем освоения, млн. руб. (2024)						Фактический объем, млн. руб. (2024)						Освоение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.						Технические характеристики объектов									
		в том числе:						в том числе:						в том числе:						в том числе:									
		иссто	ПЕР	СМР	оборудован иные и материалы	прочие	иссто	ПЕР	СМР	оборудован иные и материалы	прочие	иссто	ПЕР	СМР	оборудован иные и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	год тамо	тепловые объекты	год ввода в эксплуатацию	год тамо	подстанции	количество и марка силовых трансформаторов	год ввода в эксплуатацию	год тамо	линии распределения	линии распределения	тип мерца	оборудование иные и материалы
	ВСЕГО	249,940	0,000	198,151	0,000	51,789	180,986	0,000	144,236	0,000	36,649	-48,954	0,000	-53,814	0,000	-15,140													
1	Техническое перевооружение и реконструкция	2,221	0,000	2,221	0,000	0,000	1,912	0,000	1,912	0,000	0,000	-4,309	0,000	-4,309	0,000	0,000													
1.1	Техническое перевооружение 311П М410, ул. Свердлова 13, д.с. "Радина", в р.п. Чердаки, Чердакского района, Ульяновской обл., Трансформатор ТМГ-250МВА	0,343	0,000	0,343	0,000	0,000	0,267	0,000	0,267	0,000	0,000	-0,077	0,000	-0,077	0,000	0,000													
1.2	Техническое перевооружение 311П М4, ул. Советская 10 в р.п. Чердаки, Чердакского района, Ульяновской обл., Трансформатор ТМГ-250МВА	0,343	0,000	0,343	0,000	0,000	0,371	0,000	0,371	0,000	0,000	0,027	0,000	0,027	0,000	0,000													
1.3	Техническое перевооружение КТП М41, ул. Островская 68 в р.п. Чердаки, Чердакского района, Ульяновской обл., Трансформатор ТМГ-250МВА	0,343	0,000	0,343	0,000	0,000	0,267	0,000	0,267	0,000	0,000	-0,077	0,000	-0,077	0,000	0,000													
1.4	Техническое перевооружение 311П М413, ул. Кашкина 17 в р.п. Чердаки, Чердакского района, Ульяновской обл., Трансформатор ТМГ-400МВА	0,397	0,000	0,397	0,000	0,000	0,371	0,000	0,371	0,000	0,000	-0,026	0,000	-0,026	0,000	0,000													
1.5	Техническое перевооружение 311П М40, ул. Понювская 35 в р.п. Чердаки, Чердакского района, Ульяновской обл., Трансформатор ТМГ-400МВА	0,397	0,000	0,397	0,000	0,000	0,371	0,000	0,371	0,000	0,000	-0,026	0,000	-0,026	0,000	0,000													
1.6	Техническое перевооружение 311П М43, ул. Садовая 3 в р.п. Чердаки, Чердакского района, Ульяновской обл., Трансформатор ТМГ-400МВА	0,397	0,000	0,397	0,000	0,000	0,267	0,000	0,267	0,000	0,000	-0,130	0,000	-0,130	0,000	0,000													
2	Новое строительство	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000													
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000													
2.2	Прочие новые строительства:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000													
3	Прочие мероприятия	247,718	0,000	195,929	0,000	51,789	179,074	0,000	142,425	0,000	36,649	-48,644	0,000	-53,305	0,000	-15,140													
3.1	Организация ИСУЭ	101,046	0,000	101,046	0,000	0,000	47,588	0,000	47,588	0,000	0,000	-53,458	0,000	-53,458	0,000	0,000													
3.1	Организация ИСУЭ (ремонтная работа)	46,503	0,000	46,503	0,000	0,000	46,503	0,000	46,503	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000													
3.1	Организация ИСУЭ (ремонтная работа)	48,381	0,000	48,381	0,000	0,000	48,381	0,000	48,381	0,000	0,000	-0,047	0,000	-0,047	0,000	0,000													
3.2	Приобретение вычислительной и оргтехники, техники	1,088	0,000	0,000	0,000	1,088	1,088	0,000	0,000	0,000	1,088	-0,008	0,000	0,000	0,000	-0,008													
3.2.1	Сервер с операционной системой	1,088	0,00	0,00	0,00	1,088	1,088	0,000	0,000	0,000	1,088	-0,008	0,000	0,000	0,000	-0,008													
3.3	Приобретение данных, устройств и сооружений	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000													
3.4	Приобретение автотранспортной техники и спецтехники	49,254	0,000	0,000	0,000	49,254	34,076	0,000	0,000	0,000	34,076	-15,178	0,000	0,000	0,000	-15,178													
3.4.1	Легковой автомобиль класса С (ремонтная работа)	2,344	0,00	0,00	0,00	2,344	2,344	0,000	0,000	0,000	2,344	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000													
3.4.2	Грузовикомоторный автомобиль УАЗ 390995	4,168	0,00	0,00	0,00	4,168	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-4,168	0,000	0,000	0,000	-4,168													
3.4.3	Грузовикомоторный автомобиль УАЗ 390995 (ремонтная работа)	6,448	0,00	0,00	0,00	6,448	6,448	0,000	0,000	0,000	6,448	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000													
3.4.4	Грузовикомоторный автомобиль УАЗ 390995 (ремонтная работа)	3,986	0,00	0,00	0,00	3,986	3,986	0,000	0,000	0,000	3,986	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000													
3.4.5	Грузовикомоторный автомобиль УАЗ 390945	2,865	0,00	0,00	0,00	2,865	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-2,865	0,000	0,000	0,000	-2,865													
3.4.6	Грузовикомоторный автомобиль УАЗ 390945 (ремонтная работа)	2,487	0,00	0,00	0,00	2,487	2,487	0,000	0,000	0,000	2,487	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000													
3.4.7	Грузовикомоторный автомобиль УАЗ 390945 (ремонтная работа)	2,687	0,00	0,00	0,00	2,687	2,687	0,000	0,000	0,000	2,687	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000													
3.4.8	Автомобильный класс Т18 на базе ТАЗ Next, 4х2	8,146	0,00	0,00	0,00	8,146	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-8,146	0,000	0,000	0,000	-8,146													
3.4.9	Автомобильный класс Т18 на базе ТАЗ-С2-4х3 Sado Next (ремонтная работа)	7,950	0,00	0,00	0,00	7,950	7,950	0,000	0,000	0,000	7,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000													
3.4.10	Автомобильный класс Т18 на базе ТАЗ-С2-4х3 Sado Next (ремонтная работа)	8,175	0,00	0,00	0,00	8,175	8,175	0,000	0,000	0,000	8,175	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000													
3.5	Приобретение прочих оборудования	1,447	0,000	0,000	0,000	1,447	1,493	0,000	0,000	0,000	1,493	0,047	0,000	0,000	0,000	0,047													
3.5.1	Робот - пылесос "Tomi" (ремонтная работа)	0,233	0,000	0,000	0,000	0,233	0,280	0,000	0,000	0,000	0,280	0,047	0,000	0,000	0,000	0,047													
3.5.2	Интермультимедийный прибор энергетика СЕ602	1,213	0,00	0,00	0,00	1,213	1,213	0,000	0,000	0,000	1,213	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000													

Исполнительный директор

Заместитель генерального директора по логистике и транспорту

Генеральный инженер

Начальник УТЭ

Д.А. Власов

К.Н. Савинков

С.А. Ефремов

Н.Г. Савойлов

Начальник

О.Е. Богданов

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 2024 год, млн. рублей без НДС

Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин
"16" 03 2025 года
МП

№ №	Источник финансирования	Объем освоения												Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.				
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	249,940	180,986	0,000	5,420	0,000	24,218	17,446	10,684	232,493	140,664			
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	198,138	129,193	0,000	5,420	0,000	24,218	17,446	10,684	180,692	88,871			
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	68,946	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	68,946	0,000			
1.1.2.	в т.ч. прибыль по решению суда	129,193	129,193	0,000	5,420	0,000	24,218	17,446	10,684	111,747	88,871			
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)													
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации													
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей													
1.1.4.	Прочая прибыль													
1.2.	Амортизация	51,801	51,793	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	51,801	51,793			
1.2.2.	Прочая амортизация													
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет													
1.3.	Возврат НДС													
1.4.	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии													
1.5.	Остаток собственных средств на начало года													
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:													
2.1.	Кредиты													
2.2.	Облигационные займы													
2.3.	Займы организаций													
2.4.	Бюджетное финансирование													
2.5.	Средства внешних инвесторов													
2.6.	Использование лицензии													
2.7.	Прочие привлеченные средства													
	ВСЕГО источников финансирования	249,940	180,986	0,000	5,420	0,000	24,218	17,446	10,684	232,493	140,664			
	для ОТК/ТТК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.

Исполнитель
О. Е. Богданова

Исполнительный директор

П.А. Бросейтло

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" (2024 год)

Утверждаю
генеральный директор
С.С. Мизонин
19.03.2025 года
М.П.

№№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей												Вывод мощностей											
		план												факт											
		МВт, Гкал/час, км, МВА						МВт, Гкал/час, км, МВА						МВт, Гкал/час, км, МВА						МВт, Гкал/час, км, МВА					
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1	ВСЕГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1	Техническое перевооружение и реконструкции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.1	Техническое перевооружение ЗТП №10, ул.Свердлова 13,д/с "Рябинка", в р.п.Чердаклы, Чердаклинского района, Ульяновской обл., Трансформатор ТМГ-250кВА	-	-	-	-/-/0,25	-/-/0,25	-	-	-	-/-/0,25	-/-/0,25	-	-	-	-/-/0,25	-/-/0,25	-	-	-	-	-/-/0,25	-/-/0,25			
1.2	Техническое перевооружение ЗТП №14, ул.Советская 10 в р.п.Чердаклы, Чердаклинского района, Ульяновской обл., Трансформатор ТМГ-250кВА	-	-	-	-/-/0,25	-/-/0,25	-	-	-	-/-/0,25	-/-/0,25	-	-	-	-/-/0,25	-/-/0,25	-	-	-	-	-/-/0,25	-/-/0,25			
1.3	Техническое перевооружение КТП №11, ул.Октябрьская 68 в р.п.Чердаклы, Чердаклинского района, Ульяновской обл., Трансформатор ТМГ-250кВА	-	-	-	-/-/0,25	-/-/0,25	-	-	-	-/-/0,25	-/-/0,25	-	-	-	-/-/0,25	-/-/0,25	-	-	-	-	-/-/0,25	-/-/0,25			
1.4	Техническое перевооружение ЗТП №13, ул.Калинина 17 в р.п.Чердаклы, Чердаклинского района, Ульяновской обл., Трансформатор ТМГ-400кВА	-	-	-	-/-/0,40	-/-/0,40	-	-	-	-/-/0,40	-/-/0,40	-	-	-	-/-/0,40	-/-/0,40	-	-	-	-	-/-/0,40	-/-/0,40			
1.5	Техническое перевооружение ЗТП №40, ул.Пионерская 32 в р.п.Чердаклы, Чердаклинского района, Ульяновской обл., Трансформатор ТМГ-400кВА	-	-	-	-/-/0,40	-/-/0,40	-	-	-	-/-/0,40	-/-/0,40	-	-	-	-/-/0,40	-/-/0,40	-	-	-	-	-/-/0,40	-/-/0,40			
1.6	Техническое перевооружение ЗТП №33, ул.Садовая 3 в р.п.Чердаклы, Чердаклинского района, Ульяновской обл., Трансформатор ТМГ-400кВА	-	-	-	-/-/0,40	-/-/0,40	-	-	-	-/-/0,40	-/-/0,40	-	-	-	-/-/0,40	-/-/0,40	-	-	-	-	-/-/0,40	-/-/0,40			
2	Новое строительство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.2	Прочее новое строительство:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Главный инженер

С.А. Ефремов

Исполнитель
О. Е. Богданова

Финансовые показатели
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 2024г. млн.руб

Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин
"19" 03 2025г. М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец IV квартала 2023 года/за IV квартал 2023 года
1	2	3
Выручка	1 027,790	895,450
Чистая прибыль	113,831	33,387
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)	113,831	33,387
EBITDA	214,461	92,635
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	134,903	126,473
покупатели и заказчики	123,998	103,166
авансы выданные		
Собственный капитал	579,297	465,466
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	51,735	38,380
кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	0	0
прочее (отложенные налоговые обязательства)	51,735	38,380
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	305,042	247,533
кредиты и займы*	0	0
кредиторская задолженность	287,606	231,415
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	260,738	110,023
Профинансировано на отчетную дату	70,599	50,756
Обеспеченность источниками финансирования	-190,140	-59,266
Дефицит финансирования (прибыль на кап.вложения)	68,946	65,806
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2024г.	274,256	217,933
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Исполнительный директор

П.А. Бросайло

Исполнитель
О. Е. Богданова

Отчет о техническом состоянии объекта
инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 2024 год

Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин
(подпись)
" 19 " 2025 года
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотво- да (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
2.2.	Прочее новое строительство:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Главный инженер
С.А. Ефремов

Исполнитель
О. Е. Богданова